

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ**

Αριθ.Απόφ:59/2024

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 12^ο πρακτικό της 22-05-2024
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Η' ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ" ΚΑΤΑ 8 ΜΗΝΕΣ (ΕΩΣ 24/01/2025).

Στην Η.Ν. Κάσο, σήμερα την 22^η Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ,το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 1949/19-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τουσούνη Νικόλαου η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

Παρίσταται στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου κος Μιχάλης Ερωτόκριτος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών, βρέθηκαν δεκατρία (13)

μέλη παρόντα, ήτοι:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Τουσουνής Νικόλαος , Πρόεδρος 2. Φραγκούλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 3. Νικολάου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 4. Κουριαντάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 5. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 6. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 7. Βρετός Εμμανουήλ, Μέλος 8. Διακάκη Ελένη, Μέλος 9. Πέπης Ιωάννης, Γραμματέας 10. Ηλιακώστας Γεώργιος, Μέλος 11. Δασκαλάκη Ιουλία, Αντιπρόεδρος 12. Γρηγοριάδης- Ζεμαλής Κωνσταντίνος, Μέλος 13. Πέπης Εμμανουήλ, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)	

Ο δημοτικός υπάλληλος κ. Απόστολος Νακόπουλος τήρησε τα πρακτικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 & 97 του ίδιου κώδικα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της προ ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Η.Ν. Κάσου κ. Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο οποίος παρέδωσε στο σώμα την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 1976/21-05-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής, επί του αιτήματος του Αναδόχου περί παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας « Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει περί έγκρισης ή μη της κάτωθι γνωμοδότησης:

Στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου , σήμερα Τρίτη 21/05/2024, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου μας:

1. Ανδρικοπούλου Φωτεινή
2. Κρικλάνη Μαρία
3. Κωνσταντίνου Σταυρούλα

που αποτελούμε την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση της σύμβασης Προμήθειας «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013472235 2023-09-26), συνήλθαμε προκειμένου να εξετάσουμε το αίτημα του Αναδόχου Α. Ηλιόπουλος -Β. Παρλάντζας ΟΕ που υποβλήθηκε με το με υπ' αριθμ. 1962/20-05-2024 σχετικό του έγγραφο, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου.

Με το εν λόγω έγγραφο ο Ανάδοχος αιτείται **την παράταση του χρόνου παράδοσης του κατά 8 μήνες**, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος επικαλείται την μη παράδοση από το Δήμο μας του χώρου εγκατάστασης του Θόλου με τις απαραίτητες υποδομές τους (χωματουργικές εργασίες περιλαμβανόμενων και της παροχής ρεύματος, παροχής νερού, κατασκευής αποχέτευσης), να μην είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών κατασκευής της υποδομής εγκατάστασης του θόλου, με συνέπεια την καθυστέρηση εκ μέρους του προμηθευτή του

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 221 παρ.1ζ του νόμου 4412/2016 όπου προβλέπεται ότι «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:..... στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου»
2. το άρθρο 4 του συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 23SYMV013472235 2023-09-26) μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και της εταιρείας «Α. Ηλιόπουλος -Β. Παρλάντζας ΟΕ» όπου αναφέρεται ρητά ότι η προθεσμία εκτέλεσής της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού είναι η 25/09/2023, τότε η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του εν λόγω οχήματος είναι η 24/05/2024.
3. το άρθρο 4 του εν λόγω συμφωνητικού καθώς και το άρθρο 206 του Νόμου 4412/2016 όπου προβλέπεται ότι :
 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
 β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του και ως εκ τούτου το αίτημα του Αναδόχου για παράταση του χρόνου παράδοσης κατά 8 μήνες ήτοι έως 24/01/2025 πρέπει να γίνει αποδεκτό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι προς το σώμα την έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης Προμηθειών για παράταση παράδοσης Προμήθειας " Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά οκτώ (8) μήνες , ήτοι έως τις 24/01/2025_ , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Υπέρ του θέματος , ψήφισαν 13 μέλη, συνεπώς το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου και εγκρίνει την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης Προμηθειών για παράταση παράδοσης Προμήθειας " Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά οκτώ (8) μήνες , ήτοι έως τις 24/01/2025_ , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση πήρε **α/α 59/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΥΠ: Τουσούνης Νικόλαος

Τα Μέλη

ΥΠ. Φραγκούλης Δημήτριος
ΥΠ. Νικολάου Ιωάννης
ΥΠ. Κουριαντάκης Γεώργιος
ΥΠ. Βρετός Εμμανουήλ
ΥΠ. Περσελής Κωνσταντίνος
ΥΠ. Παρλής Εμμανουήλ
ΥΠ. Διακάκη Ελένη

ΥΠ. Πέπης Ιωάννης
ΥΠ. Ηλιακώστας Γεώργιος
ΥΠ. Δασκαλάκη Ιουλία
ΥΠ. Γρηγοριάδης- Ζεμαλής Κωνσταντίνος
ΥΠ. Πέπης Εμμανουήλ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Ηρωικής Νήσου Κάσου

Νικόλαος Ηλ. Τουσούνης